



Descripción:

Ampliación y modernización de 5.0 a 7.0 metros mediante la construcción de terracerías, carpeta asfáltica, obras complementarias y señalamiento en una longitud de 90.0 km



Beneficios:

- **Ahorro en tiempo:** 1 hora 53 minutos
- **TDPA:** 500
- **Población beneficiada:** 9,429 habitantes de los municipios de Hidalgotitlán y Uxpanapa.




Empleos Generados:

- **Directos:** 1,080
- **Indirectos:** 3,240

Inversión total:

PEF



Hitos relevantes

- Proyecto ejecutivo 34.0 km: **may-23, resto de la meta nov-24**
- Permisos Ambientales 34.0 km: **may-23 , resto de la meta nov-24**
- Derecho de Via: **jun-23**
- Registro en la Cartera de Proyectos SHCP: **ene-24**

Decisiones clave

- Se estima iniciar obra en: **marzo - 2025**

Programación del proyecto

Etap	Fecha Inicio	Duración (meses)
Preparación	Ene - 21	4
Obtención de elementos	Mar - 21	44
Autorización	Nov - 23	4
Ejecución	Mar - 25	48
Operación	Abr - 28	

Promotor

Centro SCT Veracruz



Factibilidades

	Tipo	Estatus	Fecha de obtención / estimada	Dependencia/ Área que expide/autoriza	Aspectos Relevantes
Técnica	Proyecto Ejecutivo	En proceso	Nov-2024	DGC/Centro SICT	Validado 34.0 km, en proceso de validación 25.74 km por DGC y Centro SICT Veracruz, por elaborar 34.0 km
Económica	Registro en SHCP	En proceso	Enero-2024	SHCP	Se iniciara con tramite correspondiente ante la SHCP.
Legal	Derecho de Vía	SI	30-junio-2023	Ayuntamiento	Los Ayuntamientos de Hidalgotitlan y Uxpanapa se han comprometido a llevar a cabo la liberación del derecho de vía
Ambiental	Manifestación de Impacto	En proceso	Enero-2024	SEMARNAT (DGIRA)	Validado 34.0 km, en proceso de validación 25.74 km por DGC y Centro SICT Veracruz, por elaborar 34.0 km
	Estudio Técnico Justificativo	No aplica	-----	SEMARNAT	No aplica
	Cambio de uso de suelo	No aplica	-----	SEMARNAT	No aplica por ser consecuente al ETJ